

Nº OPERAÇÃO 1064932-95	Nº SICONV 41262019	PROPOSTANTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Mutum	APELIDO EMPREENDIMENTO Calçamento Serra da Areia	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado 25 x 25 cm, espessura
---------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	347.568,71	% Período:	04/18 19,31%	05/18 18,99%	06/18 18,99%	07/18 18,99%	08/18 23,72%	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.959,29	% Período:	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	24,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.372,57	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	13.449,00	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	DRENAGEM	195.936,54	% Período:	19,34%	19,34%	19,34%	19,34%	22,63%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	124.543,98	% Período:	21,00%	21,00%	20,00%	20,00%	18,00%							
			% Período:	17,00%	17,00%	20,00%	20,00%	20,50%							
			% Período:	19,66%	19,66%	19,66%	19,66%	21,38%							
			% Período:	100,00%				100,00%							
Total: R\$ 347.568,71			%:	19,31%	18,99%	18,99%	18,99%	23,72%							
			Repasso:	46.106,75	45.338,29	45.338,28	45.338,29	56.628,39							
			Contrapartida:	21.014,77	20.664,52	20.664,52	20.664,52	25.810,38							
			Outros:												
			Investimento:	67.121,52	66.002,81	66.002,80	66.002,81	82.438,77							
			%:	19,31%	38,30%	57,28%	76,26%	100,00%							
			Repasso:	46.106,75	91.445,04	136.783,32	182.121,61	238.750,00							
			Contrapartida:	21.014,77	41.679,29	62.343,81	83.008,33	108.818,71							
			Outros:												
			Investimento:	67.121,52	133.124,33	199.127,13	265.129,94	347.568,71							

Palmerindo Pimenta Filho

Responsável Técnico
Nome: Palmerindo Pimenta Filho
CREA/CAU: 52.374
ART/RR: 5796849

Palmerindo Pimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52 374/D-MG

Paulo Antonio Alves
Paulo Antonio Alves
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF: 690.557.506-20

Mutum / MG
Local
terça-feira, 3 de agosto de 2021
Data