



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

DATA: 23/05/2022

PRAZO DA OBRA: 90 dias

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDA JOANA COSTA DE SOUZA

ENDEREÇO: COMUNIDADE DE ALTO DOURADO - ZONA RURAL

PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, MARÇO / 2022 | SINAPI 04/2022 - NÃO DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA;
CREA-MG 176.231

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,47%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 1.780,54										
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	8,48%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 10.285,21										
3	FUNDAÇÃO	Físico %	3,03%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 3.678,13										
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	7,61%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 9.230,45										
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	Físico %	9,28%	35,00%	35,00%	30,00%							
		Financeiro	R\$ 11.257,89										
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	6,29%	16,00%	30,00%	54,00%							
		Financeiro	R\$ 7.625,48										
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,25%		49,00%	51,00%							
		Financeiro	R\$ 5.151,27										
8	COBERTURA E FORRO	Físico %	30,23%	15,00%	60,00%	25,00%							
		Financeiro	R\$ 36.657,08										
9	REVESTIMENTO DO PISO	Físico %	12,75%	30,00%	50,00%	20,00%							
		Financeiro	R\$ 15.458,72										
10	ESQUADRIAS	Físico %	8,11%		20,00%	80,00%							
		Financeiro	R\$ 9.832,94										
11	PINTURA	Físico %	3,75%			100,00%							
		Financeiro	R\$ 4.545,06										
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,75%			100,00%							
		Financeiro	R\$ 5.761,29										
TOTAL		Físico %	100,00%										
		Financeiro (executado no período)	R\$ 121.264,06										
		Financeiro (Acumulado)	R\$ 121.264,06										
		Financeiro (Saldo)	R\$ 121.264,06										