



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM**  
 CNPJ 18.348.086/0001-03  
 Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000  
[www.mutum.mg.gov.br](http://www.mutum.mg.gov.br) - E-mail: [prefeitura@mutum.mg.gov.br](mailto:prefeitura@mutum.mg.gov.br)  
 Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM			DATA: 13/12/2022							PRAZO DA OBRA: 120 DIAS			
OBRA: Reforma e adequação a acessibilidade da Escola Municipal José Cândido Ferreira								ENDEREÇO: POVOADO DE SÃO ROQUE					
PREÇO DE CUSTO: SETOP-SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, 06/2022   SINAPI MG_202209_NaoDesonerado								RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALMERINDO PIMENTA FILHO - CREA 52374 / D - MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,98%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 1.710,92	R\$ 1.710,92									
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	4,20%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 7.341,45	R\$ 7.341,45									
3	ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA	Físico %	1,88%		50,00%	50,00%							
		Financeiro	R\$ 3.283,81		R\$ 1.641,91	R\$ 1.641,91							
4	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA	Físico %	25,98%		30,00%	30,00%	40,00%						
		Financeiro	R\$ 45.367,60		R\$ 13.610,28	R\$ 13.610,28	R\$ 18.147,04						
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	8,96%		30,00%	30,00%	40,00%						
		Financeiro	R\$ 15.644,78		R\$ 4.693,43	R\$ 4.693,43	R\$ 6.257,91						
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,93%		30,00%	30,00%	40,00%						
		Financeiro	R\$ 5.118,10		R\$ 1.535,43	R\$ 1.535,43	R\$ 2.047,24						
7	COBERTURA E FORRO	Físico %	6,32%		50,00%	50,00%							
		Financeiro	R\$ 11.033,58		R\$ 5.516,79	R\$ 5.516,79							
8	PISOS E PASSEIOS	Físico %	19,36%		50,00%	50,00%							
		Financeiro	R\$ 33.816,77		R\$ 16.908,39	R\$ 16.908,39							
9	ESQUADRIAS	Físico %	21,35%		50,00%	50,00%							
		Financeiro	R\$ 37.283,31		R\$ 18.641,66	R\$ 18.641,66							
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	8,04%				100,00%						
		Financeiro	R\$ 14.033,32				R\$ 14.033,32						
11		Físico %											
		Financeiro											
12		Físico %											
		Financeiro											
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	5,18%	35,82%	35,82%	23,18%						
		Financeiro (executado no período)	R\$ 174.633,64	R\$ 9.052,37	R\$ 62.547,88	R\$ 62.547,88	R\$ 40.485,51						
		Financeiro (Acumulado)	R\$ 174.633,64	R\$ 9.052,37	R\$ 71.600,25	R\$ 134.148,13	R\$ 174.633,64						
		Financeiro (Saldo)	R\$ 174.633,64	R\$ 165.581,27	R\$ 103.033,39	R\$ 40.485,51							

Palmerindo Pimenta Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 52 374/ D -MG