



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

DATA: 18/12/2023

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

OBRA: REFORMA DO PSF LUIZ JOSÉ GODOY, NO DISTRITO DE HUMAITÁ

ENDEREÇO: RUA DÁRIO ALVES, 495, DISTRITO DE HUMAITÁ - MUTUM - MG

PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, AGOSTO/2023 | SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA;  
CREA-MG 176.231

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,52%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 1.721,20	R\$ 1.721,20							
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	3,41%	80,00%	20,00%						
		Financeiro	R\$ 3.849,56	R\$ 3.079,65	R\$ 769,91						
3	REVESTIMENTO PAREDES E TETO	Físico %	11,96%	30,00%	25,00%	45,00%					
		Financeiro	R\$ 13.499,12	R\$ 4.049,74	R\$ 3.374,78	R\$ 6.074,60					
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	4,41%	45,00%	55,00%						
		Financeiro	R\$ 4.978,21	R\$ 2.240,19	R\$ 2.738,02						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8,59%		45,00%	55,00%					
		Financeiro	R\$ 9.698,77		R\$ 4.364,45	R\$ 5.334,32					
6	COBERTURA	Físico %	11,74%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 13.247,63	R\$ 13.247,63							
7	REVESTIMENTO PISO	Físico %	0,94%			100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.059,80			R\$ 1.059,80					
8	ESQUADRIAS	Físico %	15,71%	50,00%	50,00%						
		Financeiro	R\$ 17.729,50	R\$ 8.864,75	R\$ 8.864,75						
9	PINTURA PAREDES E TETO	Físico %	34,39%	11,00%	44,00%	45,00%					
		Financeiro	R\$ 38.818,37	R\$ 4.270,02	R\$ 17.080,08	R\$ 17.468,27					
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	7,33%		45,00%	55,00%					
		Financeiro	R\$ 8.278,87		R\$ 3.725,49	R\$ 4.553,38					
TOTAL		Físico %	41,63%	33,20%	36,25%	30,55%					
		Financeiro (executado no período)	R\$ 112.881,03	R\$ 37.473,18	R\$ 40.917,48	R\$ 34.490,37					
		Financeiro (Acumulado)	R\$ 112.881,03	R\$ 37.473,18	R\$ 78.390,66	R\$ 112.881,03					
		Financeiro (Saldo)	R\$ 112.881,03	R\$ 75.407,85	R\$ 34.490,37						

Vivêncio Sathler Nunes Pereira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 172.231