

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM**

CNPJ 18.348.086/0001-03

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000

Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601

E-mail:gabinete@mutum.mg.gov.br

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE MUTUM - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 2.842.885,06					DATA: 29/04/2024			
OBRA: 1,80 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q - ESTRADA DO CAFÉ			LOCAL: ESTRADA DO CAFÉ - DISTRITO DE IMBIRUÇU - ZONA RURAL DE MUTUM - MG							PRAZO DA OBRA: 06 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,48%	35,00%	35,00%				30,00%		
		Financeiro	R\$ 42.080,36	R\$ 14.728,13	R\$ 14.728,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.624,11		
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,06%	100,00%					0,00%		
		Financeiro	R\$ 1.723,91	R\$ 1.723,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3	TERRAPLENAGEM	Físico %	3,91%	40,00%	40,00%	20,00%					
		Financeiro	R\$ 111.212,68	R\$ 44.485,07	R\$ 44.485,07	R\$ 22.242,54	R\$ 0,00				
4	DRENAGEM	Físico %	18,51%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				
		Financeiro	R\$ 527.161,45	R\$ 105.432,29	R\$ 210.864,58	R\$ 105.432,29	R\$ 105.432,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	74,55%			15,00%	25,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 2.122.809,47		R\$ 0,00	R\$ 318.421,42	R\$ 530.702,37	R\$ 636.842,84	R\$ 636.842,84		
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	1,49%						100,00%		
		Financeiro	R\$ 42.449,80						R\$ 42.449,80		
<b>TOTAL</b>		Físico %	100,00%	5,84%	9,48%	15,67%	22,34%	22,37%	24,30%		
		Financeiro	R\$ 2.847.437,67	R\$ 166.369,40	R\$ 270.077,78	R\$ 446.096,25	R\$ 636.134,66	R\$ 636.842,84	R\$ 691.916,75		
		Financeiro (acumulado)	R\$ 2.847.437,67	R\$ 166.369,40	R\$ 436.447,18	R\$ 882.543,42	R\$ 1.518.678,08	R\$ 2.155.520,92	R\$ 2.847.437,67		

PALMERINDO PIMENTA FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/MG Nº: 52.374-D

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM - MG

Observações: