



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

DATA: 18/06/2024

PRAZO DA OBRA: 120 dias

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA E DEPÓSITO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE MUTUM - MG

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, 267, CENTRO, MUTUM - MG

PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, JANEIRO/2023 | SINAPI 04/2023 - NÃO DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA;

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,90%	45,00%	55,00%						
		Financeiro	R\$ 3.474,71	R\$ 1.563,62	R\$ 1.911,09						
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	3,53%	80,00%	20,00%						
		Financeiro	R\$ 13.624,25	R\$ 10.899,40	R\$ 2.724,85						
3	FUNDAÇÃO	Físico %	6,56%	70,00%	30,00%						
		Financeiro	R\$ 25.335,27	R\$ 17.734,69	R\$ 7.600,58						
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	5,79%	20,00%	80,00%						
		Financeiro	R\$ 22.384,99	R\$ 4.477,00	R\$ 17.907,99						
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	Físico %	16,65%		70,00%	30,00%					
		Financeiro	R\$ 64.342,44		R\$ 45.039,71	R\$ 19.302,73					
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,95%		20,00%	60,00%	20,00%				
		Financeiro	R\$ 11.399,30		R\$ 2.279,86	R\$ 6.839,58	R\$ 2.279,86				
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	Físico %	14,94%			40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$ 57.716,42			R\$ 23.086,57	R\$ 34.629,85				
8	COBERTURA E FORRO	Físico %	4,18%			50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 16.151,44			R\$ 8.075,72	R\$ 8.075,72				
9	REVESTIMENTO PISO	Físico %	3,37%	20,00%	30,00%	50,00%					
		Financeiro	R\$ 13.013,44	R\$ 2.602,69	R\$ 3.904,03	R\$ 6.506,72					
10	ESQUADRIAS	Físico %	12,52%			20,00%	80,00%				
		Financeiro	R\$ 48.368,40			R\$ 9.673,68	R\$ 38.694,72				
11	PINTURA PAREDES E TETO	Físico %	22,07%	41,00%	19,00%	20,50%	19,50%				
		Financeiro	R\$ 85.288,92	R\$ 34.968,46	R\$ 16.204,89	R\$ 17.484,23	R\$ 16.631,34				
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,19%		39,00%	21,00%	40,00%				
		Financeiro	R\$ 16.192,46		R\$ 6.315,06	R\$ 3.400,42	R\$ 6.476,98				
13	PROJETOS	Físico %	2,37%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 9.139,59	R\$ 9.139,59							
TOTAL	Físico %	100%	21,06%	26,88%	24,42%	27,63%					
	Financeiro (executado no período)	R\$ 386.431,63	R\$ 81.385,45	R\$ 103.888,06	R\$ 94.369,65	R\$ 106.788,47					
	Financeiro (Acumulado)	R\$ 386.431,63	R\$ 81.385,45	R\$ 185.273,51	R\$ 279.643,16	R\$ 386.431,63	R\$ 386.431,63				
	Financeiro (Saldo)	R\$ 386.431,63	R\$ 305.046,18	R\$ 201.158,12	R\$ 106.788,47						

Vivencio Sathler Nunes Pereira

Vivencio Sathler Nunes Pereira
Engenheiro Civil

Vivencio Sathler Nunes Pereira
Engenheiro Civil
CREA 176.231/D-MG

Claudinei Clemente de Freitas
CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF 038 150 276-75



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

DATA: 18/06/2024

PRAZO DA OBRA: 120 dias

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA E DEPÓSITO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE MUTUM - MG

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, 267, CENTRO, MUTUM - MG

PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, JANEIRO/2023 | SINAPI 04/2023 - NÃO DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA;

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,90%	45,00%	55,00%						
		Financeiro	R\$ 3.474,71								
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	3,53%	80,00%	20,00%						
		Financeiro	R\$ 13.624,25								
3	FUNDAÇÃO	Físico %	6,56%	70,00%	30,00%						
		Financeiro	R\$ 25.335,27								
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	5,79%	20,00%	80,00%						
		Financeiro	R\$ 22.384,99								
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	Físico %	16,65%		70,00%	30,00%					
		Financeiro	R\$ 64.342,44								
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,95%		20,00%	60,00%	20,00%				
		Financeiro	R\$ 11.399,30								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	Físico %	14,94%			40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$ 57.716,42								
8	COBERTURA E FORRO	Físico %	4,18%			50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 16.151,44								
9	REVESTIMENTO PISO	Físico %	3,37%	20,00%	30,00%	50,00%					
		Financeiro	R\$ 13.013,44								
10	ESQUADRIAS	Físico %	12,52%			20,00%	80,00%				
		Financeiro	R\$ 48.368,40								
11	PINTURA PAREDES E TETO	Físico %	22,07%	41,00%	19,00%	20,50%	19,50%				
		Financeiro	R\$ 85.288,92								
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,19%		39,00%	21,00%	40,00%				
		Financeiro	R\$ 16.192,46								
13	PROJETOS	Físico %	2,37%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 9.139,59								
TOTAL	Físico %	100%									
	Financeiro (executado no período)	R\$ 386.431,63									
	Financeiro (Acumulado)	R\$ 386.431,63									
	Financeiro (Saldo)	R\$ 386.431,63									

Vivêncio Sathler Nunes Pereira

Vivêncio Sathler Nunes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MG 172.231

Vivêncio Sathler Nunes Pereira
Engenheiro Civil
CREA 176.231/D-MG

Claudinei Clemente de Freitas
CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF 038 150 276-75